

I. LAIKA GRAFIKS

Darbu kategorija atbilstoši FM	Saskaņā ar FM		Saskaņā ar FMG grozījumiem		Faktiskais/plānotais	
	Sākums	Beigas	Sākums	Beigas	Sākums	Beigas
Iepirkumi	01.01.2001	-	-	-	01.10.2003	20.10.2006
Būvdarbi	03.07.2001	31.12.2002	-	-	05.05.2004	01.03.2006
Projekta kopējais termiņš	28.12.2000	31.12.2003	04.03.2004	31.12.2006	28.12.2000	31.12.2006

Projekta termiņu nobīde pret sākotnējā FM plānoto: +33 mēneši iepirkuma uzsākšanai, +34 mēneši būvdarbu uzsākšanai, +38 mēneši būvdarbu nobeigšanai – kopumā projekta pabeigšanai +36 mēneši .

Novirzes projekta termiņos radušās ievērojamo kavējumu dēļ iepirkuma procedūrās, kuru iemesli līdzīgi vairumam ISPA projektu un aprakstīti Ziņojumā.

II. FINANSĒJUMS

Kopējās attiecināmās izmaksas sākotnējā FM 10 213 347,00 eiro, fakts NZ 9 929 703,55 eiro.

Ietaupījums radies, jo noslēgto būvdarbu līgumu izdevies realizēt par mazāku summu nekā FM plānotā.

III. MĒRĶI UN TO SASNIEGŠANA

Mērķi saskaņā ar FM	Mērķu izpilde pēc NZ un atbalsta saņēmēja sniegtās informācijas	Mērķu izpilde: P-pilnībā D-daļēji N-nav izpildīts
Šis pasākuma mērķis ir uzlabot starptautisko kravu pārvadājumu tranzītu Rēzeknē atbilstoši mūsdienu prasībām (īpaši domājot par elastību un drošumu).	Var pieņemt, ka veicot projektā paredzētās aktivitātes ir sasniegti sākotnējā TEP un PV prognozētie uzlabojumi un mērķis izpildīts.	P
Pēc šī pasākuma īstenošanas:		
- šķirotavas maksimālā jauda būs 40 miljoni tonnu gadā (pārslodzes līmenis pie 37 miljoniem tonnu gadā);	Mērķis izpildīts saskaņā ar atbalsta saņēmēja sniegto informāciju.	P
- vilcienu un vagonu stāvēšanas laiks saīsināsies;	Uz Ziņojuma sagatavošanas brīdi atbalsta saņēmējs sagatavoja informāciju par faktiskajiem dīkstāves laikiem, taču nesniedza datus par dīkstāves izmaiņām situācijā pirms un pēc projekta. Tā kā sākotnējā TEP dati nav sniegti tādā griezumā, kā atbalsta saņēmēja sagatavotās atbildes, līdz ar to Konsultantam nav iespējas kvantitatīvi pārbaudīt mērķa izpildi.	n/a
- tiks uzlabota vilcienu piekļūšana paaugstinājumiem.	Saskaņā ar atbalsta saņēmēja sniegto informāciju projekta ietvaros nebija paredzēts izbūvēt rampas un paaugstinājumus un to projektēšana vai ierīkošana netika veikta. Citu informāciju, kā pārbaudīt vai šis mērķis ir izpildīts uz Ziņojuma sagatavošanas brīdi	n/a

Mērķi saskaņā ar FM	Mērķu izpilde pēc NZ un atbalsta saņēmēja sniegtās informācijas	Mērķu izpilde: P-pilnībā D-daļēji N-nav izpildīts
	atbalsta saņēmējs nesniedza. Līdz ar to Konsultantam nav iespējas pārbaudīt mērķa izpildi.	

IV. SOCIĀLI EKONOMISKIE IEGUVUMI

KVANTIFICĒJAMIE SEI

IEGUVUMI(+)/ IZDEVUMI (-) saskaņā ar PI	Sākotnējā tīrā tagadnes vērtība (uz 2005.g.)	Aktualizētā tīrā tagadnes vērtība (uz 2010.g.)
ieguvumi no nodarbinātības	962 899 €	941 569 €
KOPĀ	962 899 €	941 569 €

IIA ANALĪZE	Sākotnējā TEP aprēķinātais	Aktualizācija (uz 2010.g.)
Projekta investīcijas	10 544 714 €	9 928 900 €
Iekšējā atdeves likme (EIRR/K)	7,2%	1,4%
Projekta tīrā tagadnes vērtība (ENPV/K)	1 262 000 €	- 2 178 553 €
Ieguvumu / izmaksu attiecība	1,13	1,05

NEKVANTIFICĒJAMIE SEI

DARBA VIETAS

Nr.	Darba vietas	Mērv.	Plāns pēc PI	Fakts pēc NZ
1.1.	Projekta ieviešanas fāzē radītās tiešās darba vietas celtniecībā, uzraudzībā un/vai uzņēmumā	Skaitis	113	72-99
1.2.	Projekta ieviešanas fāzē radītās netiešās darba vietas celtniecībā, uzraudzībā un/vai uzņēmumā	Skaitis	-	-
2.1.	Ekspluatācijas fāzē radītās tiešās darba vietas uzņēmumā pēc projekta realizācijas	Skaitis	55	40
2.2.	Ekspluatācijas fāzē radītās netiešās darba vietas uzņēmumā pēc projekta realizācijas	Skaitis	-	-

V. VIDES PASĀKUMI

Atbilstoši EK apstiprinātajiem pieņemšanas parka vides aizsardzības pasākumiem tika veikti līgumā noteiktie darbi un jaunajā parkā ierīkotas šādas vides aizsardzības būves un iekārtas:

- drenāžas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas;
- dienesta ēkas sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas;
- gruntsūdens piesārņojuma novērošanas 5 urbumi;
- gaisa piesārņojuma diferenciālās optiskās absorbcijas spektroskopijas monitoringa sistēma;
- pieņemšanas parka apzaļumošana.