

I. LAIKA GRAFIKS

Darbu kategorija atbilstoši KL	Saskaņā ar KL		Faktiskais/plānotais	
	Sākums	Beigas	Sākums	Beigas
Iepirkumi	01.03.2005	01.12.2005	28.04.2006	09.11.2007
Būvdarbi	01.06.2006	31.12.2008	23.11.2006	10.01.2009
Projekta kopējais termiņš	28.12.2004	31.12.2009	17.08.2004	31.12.2009

Projekta termiņu nobīdes pret sākotnējā KL plānoto: +14 mēneši iepirkumu uzsākšanai, +23 mēneši iepirkumu pabeigšanai, +6 mēneši būvdarbu uzsākšanai.

Projektam aizkavējās būvdarbu līguma iepirkuma procedūras sagatavošana. Bez tam saskaņā ar pamatojumu KLG, ņemot vērā, ka būvniecības iepirkuma konkursa rezultātā piedāvātā cena bija lielāka, kā paredzēts, uz laiku tika apturēta piegāžu iepirkuma konkursa procedūra izvērtējot piedāvājuma pamatotību. Taču saskaņā ar NZ, minētā novirze neietekmēja EK lēmumā paredzēto būvdarbu izpildes termiņu. Atbilstoši būvdarbu līguma nodošanas-pieņemšanas aktam, būvdarbu fiziskā izpilde pabeigta līdz 23.11.2008. Neliela formālā būvniecības beigu datuma novirze saistīta ar aizkavēšanos dokumentu (inventarizācijas lietu, nodošanas-pieņemšanas aktu) sagatavošanā.

II. FINANSĒJUMS

Kopējās attiecināmās izmaksas sākotnējā KL 6 605 212 eiro, KLG 7 684 852 eiro, fakts NZ 8 850 298 eiro.

Saskaņā ar atbalsta saņēmēja minēto, sadārdzinājums skaidrojams ar straujo inflāciju un cenu kāpumu būvniecības nozarē. 28.04.2006. tika izsludināts konkurss „Zemgales reģiona sadzīves atkritumu poligonu projektēšana un būvniecība un esošo izgāztuvju rekultivācija” ar pieteikšanās laiku līdz 10.07.2006. Konkurssam pieteicās viens pretendents, kurš arī tika atzīts par konkursa uzvarētāju. Sākotnējais piedāvājums bija 9 912 071,28 eiro. Pieaicinātie eksperti atzina, ka izmaksas ir pamatotas un atbilstošas tirgus cenām. Līguma pārrunu rezultātā tika panākts, ka līguma vērtība tika samazināta līdz 8 086 155,71 eiro.

III. MĒRĶI UN TO SASNIEGŠANA

Mērķi saskaņā ar KL	Mērķu izpilde pēc NZ un atbalsta saņēmēja sniegtās informācijas	Mērķu izpilde: P-pilnībā D-daļēji N-nav izpildīts
<p>Projekta mērķis ir izveidot videi draudzīgu un ekonomiski patstāvīgu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Zemgales reģionā, kura atbilstu pašreizējām nacionālajām prasībām, kā arī Eiropas Savienības regulu prasībām.</p>	<p>Mērķis izpildīts daļēji, jo pastāv bažas, ka esošais tarifs nenosedz pilnas sistēmas izmaksas. Līdz ar to uz šo brīdi sistēmu nevar uzskatīt par pilnībā ekonomiski patstāvīgu un ilgtspējīgu. Skat. aprakstu zemāk.</p>	<p>D</p>
<p>Galvenie pasākuma mērķi ir:</p>		
<p>- jaunas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešana, kas būs atbilstīga nacionālajām stratēģiskajām prioritātēm, likumdošanas prasībām un ES prasībām (75/442/EEK; 91/156/EEK un 1999/31/EEK);</p>	<p>Saskaņā ar NZ mērķis izpildīts. Skat. arī aprakstu sadaļā „Direktīvu izpilde”.</p>	<p>P</p>
<p>- „Piesārņotājs maksā” principa ieviešana - nodrošinot, ka atkritumu ražotāji, kuri saņem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, maksā par sadzīves atkritumu pakalpojumiem pietiekoši, lai sistēmai tiktu sniegts nepieciešamais finansiālais atbalsts;</p>	<p>Mērķis izpildīts saskaņā ar NZ. Var uzskatīt, ka tarifs nosedz sistēmas ekspluatācijas izmaksas un atbilst iedzīvotāju maksātspējai.</p> <p>Jāpiezīmē, ka saskaņā ar atbalsta saņēmēja anketā sniegto informāciju, tarifa aprēķinā nav iekļauts pamatlīdzekļu nolietojums. Bez tam, saskaņā ar NZ, spēkā esošie tarifi ir aprēķināti pie apglabāto atkritumu apjoma ap 57 tūkstošiem t/gadā. Atbalsta saņēmēja sniegtā informācija liecina, ka faktiskais apjoms 2010.gadā tiek prognozēts ap 35 tūkstošiem tonnu. Līdz ar to esošais tarifs varētu būt nepietiekams pilnu sistēmas izmaksu segšanai, ja nākotnē nepieciešams veikt pamatlīdzekļu atjaunošanu. Taču, kā jau minēts NZ būtu jāveic padziļināta tirgus un ekonomiskās situācijas izpēte šāda precīza tarifa aprēķina izstrādei.</p>	<p>P</p>
<p>- palielināt apkalpoto iedzīvotāju īpatsvaru:- 100% pilsētu iedzīvotāju iesaiste un 75% lauku iedzīvotāju iesaiste.</p>	<p>Mērķis izpildīts saskaņā ar atbalsta saņēmēja sniegto informāciju Tabulā „Iedzīvotāju dalība centralizētajā atkritumu savākšanas sistēmā % un skaits no atbalsta saņēmēja anketas 08.11.2010.” Taču anketā sniegtā informācija ir diezgan nepilnīga.</p> <p>Dati par faktisko iedzīvotāju dalību atbalsta saņēmējam nav.</p>	<p>P</p>

Tabula: Iedzīvotāju dalība centralizētajā atkritumu savākšanas sistēmā % un skaits no atbalsta saņēmēja anketas 08.11.2010.

Nr.	Mērķis	Mērv.	2009	2010 prognose	2011 prognose
1	Ir nodrošināta iespēja piedalīties				
1.1	% no visiem reģiona iedzīvotājiem	% no visiem iedzīvotājiem	100	100	100
1.2	% no pilsētu iedzīvotājiem	% no pilsētu iedzīvotājiem	Nav atbildes	Nav atbildes	Nav atbildes
1.3	% no lauku teritoriju iedzīvotājiem	% no lauku iedzīvotājiem	Nav atbildes	Nav atbildes	Nav atbildes
2	Faktiski piedalās				
2.1	% no visiem reģiona iedzīvotājiem	% no visiem iedzīvotājiem	Nav atbildes	Nav atbildes	Nav atbildes
2.2	% no pilsētu iedzīvotājiem	% no pilsētu iedzīvotājiem	Nav atbildes	Nav atbildes	Nav atbildes
2.3	% no lauku teritoriju iedzīvotājiem	% no lauku iedzīvotājiem	Nav atbildes	Nav atbildes	Nav atbildes

IV. DIREKTĪVU IZPILDE

Padomes Direktīva 1999/31/EK par atkritumu poligoniem

Projekta ietvaros ir izbūvēts jauns sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Brakšķi” un rekonstruēta izgāztuve „Grantiņi”. Poligonā „Brakšķi” un rekonstruētajā izgāztuvē „Grantiņi” īstenots pilns vides aizsardzības pasākumu komplekss, ko nosaka Padomes Direktīva 1999/31/EK par atkritumu poligoniem. Reģiona teritorijā slēgtas un rekultivētas 22 sadzīves atkritumu izgāztuves. Ierīkoti 313 dalītās vākšanas punkti (PET, papīram, stiklam, nešķīrotajiem atkritumiem). Iespēja iesaistīties Projekta īstenošanas rezultātā radītajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā ir nodrošināta 100% reģiona iedzīvotājiem. Projekta īstenošanas rezultātā ir radīti priekšnoteikumi, lai palielinātu sašķīrotā un pārstrādei sagatavotā materiāla daudzumu, līdz 2025.gadam pārstrādei sagatavojot 40% no kopējā savāktā atkritumu daudzuma.

V. SOCIĀLI EKONOMISKIE IEGUVUMI

Pirms projekta uzsākšanas izmaksu-ieguvumu aprēķins projektam nav veikts.

KVANTIFICĒJAMIE SEI

IEGUVUMI(+)/ IZDEVUMI (-) saskaņā ar PI	Aktualizētā tirā tagadnes vērtība (uz 2010.g.)
ieguvumi no nodarbinātības	532 893 €
materiālu otrreizējās izmantošanas ieguvums	658 110 €
biogāzes ieguve	-
rekultivētās zemes vērtība	51 939 €
KOPĀ	1 242 943 €

IIA ANALĪZE	Sākotnējā TEP aprēķinātais	Aktualizācija (uz 2010.g.)
Projekta investīcijas	7 966 022 €	8 850 298 €
Iekšējā atdeves likme (EIRR/K)	12,7%	>100%
Projekta tīrā tagadnes vērtība (ENPV/K)	5 635 000 €	4 429 004 €
Ieguvumu pret izdevumiem attiecība	1,29	1,57

NEKVANTIFICĒJAMIE SEI

Nekvantificējamie SEI KL nav minēti.

DARBA VIETAS

Nr.	Jautājums	Mērv.	Plāns pēc PI	Fakts pēc NZ	Fakts
1.	Projekta ieviešanas fāzē tiešās darba vietas celtniecībā, uzraudzībā un/vai uzņēmumā	Skaitis	47	-	-
2.	Ekspluatācijas fāzē tiešās darba vietas uzņēmumā	Skaitis	17	-	39
2.1.	Pēc projekta radītās PILNA laika darbavietu skaita izmaiņas	Skaitis	-	-	24
2.2.	Pēc projekta radītās NEPILNA laika darbavietu skaita izmaiņas	Skaitis	-	-	15

VI. PĒCTECĪBA / SINERĢIJA

Saskaņā ar VIDM sniegto informāciju, šobrīd netiek plānots jauns investīciju projekts.