

## I. LAIKA GRAFIKS

Darbu kategorija atbilstoši KL	Saskaņā ar KL		Faktiskais/plānotais	
	Sākums	Beigas	Sākums	Beigas
Iepirkumi	01.08.2006	28.02.2007	06.03.2006	28.12.2006
Būvdarbi	-	-	-	-
Projekta kopējais termiņš	15.12.2006	28.02.2008	09.06.2006	28.02.2008

Projekts iekļāvies tam noteiktajos termiņos, pat apsteidzis tos.

## II. FINANSĒJUMS

Projekts iekļāvies tam sākotnēja KL paredzētajās kopējās attiecināmajās izmaksās 817 740 eiro.

## III. MĒRĶI UN TO SASNIEGŠANA

Mērķi saskaņā ar KL	Mērķu izpilde pēc NZ un atbalsta saņēmēja sniegtās informācijas	Mērķu izpilde: P-pilnībā D-daļēji N-nav izpildīts
Sī projekta galvenais mērķis ir poligonam „Daibe” piegādāt un uzstādīt reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu, kā arī nodrošināt darbinieku apmācību jaunās iekārtas apkalpošanā un uzturēšanā. Iekārta novērsīs iespējamu negatīvu ietekmi uz vidi, sevišķi uz virszemes ūdeņiem, gruntsūdeņiem un augsni, novērsīs ar atkritumu noglabāšanu saistīto iespējamo apdraudējumu apkārtējiem iedzīvotājiem. Projekta rezultātā tiks nodrošināts pilns atkritumu apsaimniekošanas cikls, neradot papildus vides piesārņojuma risku, kas varētu rasties transportējot infiltrātu (palielinoties infiltrāta apjomam, koncentrācijai u.t.t).	Saskaņā ar NZ mērķis izpildīts, veicot projektā paredzētās aktivitātes.	P

## IV. SOCIĀLI EKONOMISKIE IEGUVUMI

### KVANTIFICĒJAMIE SEI

SEI aktualizācija ir veikta iepriekšējās kārtas projektam.

IEGUVUMI(+)/ IZDEVUMI (-) saskaņā ar PI	Sākotnējā tīrā tagadnes vērtība (uz 2004.g.)	Aktualizētā tīrā tagadnes vērtība (uz 2005.g.)	Aktualizētā tīrā tagadnes vērtība (uz 2010.g.)
ar projektu saistīto ieņēmumu pieaugums	234 000 €	-	-
novērstās sanācības izmaksas	773 000 €	-	-
ieguvumi no nodarbinātības	-	67 563 €	66 066 €
materiālu otrreizējās izmantošanas ieguvums	-	2 427 865 €	2 374 084 €
biogāzes ieguve	-	3 564 009 €	3 485 060 €
rekultivētās zemes vērtība	-	17 194 €	16 813 €
projekta investīciju izmaksas	1 061 000 €	-	-
ar projektu saistīto izdevumu pieaugums	-177 000 €	-	-
<b>KOPĀ</b>	<b>1 891 000 €</b>	<b>6 076 631 €</b>	<b>5 942 023 €</b>

IIA ANALĪZE	Sākotnējā TEP aprēķinātais	Aktualizācija (uz 2010.g.)
Projekta investīcijas	817 740 €	693 000 €
Iekšējā atdeves likme (EIRR/K)	9%	17,1%
Projekta tīrā tagadnes vērtība (ENPV/K)	123 000 €	355 667 €
Ieguvumu / izmaksu attiecība	1,14	1,57

### NEKVANTIFICĒJAMIE SEI

KL atzīmē šādus nekvantificējamus SEI: „Projekts uzlabos vides situāciju un nodrošinās atbilstību ES direktīvu prasībām. Uzstādot infiltrātu attīrīšanas iekārtu tiks novērsts iespējamais virszemes ūdeņu, gruntsūdeņu un augsnes piesārņojums”.

NZ apstiprina KL izvirzīto SEI izpildi: „Projekts uzlabos vides situāciju un nodrošinās atbilstību ES direktīvas par atkritumiem (75/442/EK, ar grozījumiem 91/156/EEK) un direktīvas par poligoniem (99/31/EEK) prasībām. Uzstādot infiltrāta attīrīšanas iekārtu tiks novērsts iespējamais virszemes ūdeņu, gruntsūdeņu un augsnes piesārņojums.”

### DARBA VIETAS

Nr.	Darba vietas	Mērv.	Plāns pēc PI	Fakts 2010
1.1.	Projekta ieviešanas fāzē radītās <b>tiešās</b> darba vietas celtniecībā, uzraudzībā un/vai uzņēmumā	Skaitis	-	-
1.2.	Projekta ieviešanas fāzē radītās <b>netiešās</b> darba vietas celtniecībā, uzraudzībā un/vai uzņēmumā	Skaitis	2	-
2.1.	Ekspluatācijas fāzē radītās <b>tiešās</b> darba vietas uzņēmumā pēc projekta realizācijas	Skaitis	-	-
2.2.	Ekspluatācijas fāzē radītās <b>netiešās</b> darba vietas uzņēmumā pēc projekta realizācijas	Skaitis	0,5	-

## V. DIREKTĪVU IZPILDE

### **Padomes Direktīva 1999/31/EK par atkritumu poligoniem**

Projekta īstenošana nodrošina direktīvas prasību izpildi attiecībā uz negatīvās ietekmes uz vidi mazināšanu visā poligona dzīves ciklā.

### **Padomes 1996. gada direktīva 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli**

Projekta īstenošana ir saskaņā ar direktīvas noteiktajiem pamatprincipiem par atkritumu otrreizēju izmantošanu un pārstrādi samazinot emisijas gaisā, ūdenī un gruntī izmantojot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus.

## VI. PĒCTECĪBA / SINERĢIJA

Īstenotais projekts ir tieši saistīts ar projektu **2001/LV/16/P/PE/006 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ziemeļvidzemes reģionā”**, jo nodrošina I kārtas ietvaros izbūvētā sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona darbības ietvaros radušā infiltrāta atbilstošu attīrīšanu.

### **Projekta pēctecība**

Saskaņā ar VIDM sniegto informāciju, projekta „Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta III kārtā, Poligona Daibe infrastruktūras pilnveidošana” (identifikācijas Nr.3DP/3.5.1.2.2/09/IPIA/VIDM/002), iesniegums apstiprināts 11.06.2009, notiek būvniecība.